

Nº OPERAÇÃO 1091060-23	Nº TGOV 948364	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	APelido EMPREENDIMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊ
---------------------------	-------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS I	535.800,00	% Período:	16,62%	16,81%	16,71%	16,69%	16,67%	16,49%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.265,16	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	22.753,80	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.144,82	% Período:	50,00%					50,00%						
1.4.	TERRAPLENAGEM	3.636,87	% Período:	100,00%											
1.5.	MOVIMENTO DE TERRA	7.683,27	% Período:	100,00%											
1.6.	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	49.467,01	% Período:	100,00%											
1.7.	ALVENARIA E PAINÉIS	55.203,64	% Período:	26,53%	73,47%										
1.8.	ESQUADRIAS	54.731,76	% Período:		83,55%	16,45%									
1.9.	COBERTURA	104.561,71	% Período:			73,39%	26,61%								
1.10.	REVESTIMENTO	79.526,31	% Período:				72,71%	27,29%							
1.11.	PISOS	27.334,09	% Período:					100,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	9.001,73	% Período:					100,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.123,55	% Período:					100,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.636,14	% Período:					21,21%	78,79%						
1.15.	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	13.026,29	% Período:						100,00%						
1.16.	COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO E P/	1.299,06	% Período:						100,00%						
1.17.	PINTURA	50.593,96	% Período:						100,00%						
1.18.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1.810,83	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 535.800,00				%:	16,62%	16,81%	16,71%	16,69%	16,67%	16,49%					
				Repasso:	88.898,29	89.906,12	89.371,57	89.269,15	89.166,69	88.188,18					
				Contrapartida:	166,23	168,11	167,11	166,92	166,73	164,90					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	89.064,52	90.074,23	89.538,68	89.436,07	89.333,42	88.353,08					
				%:	16,62%	33,43%	50,15%	66,84%	83,51%	100,00%					
				Repasso:	88.898,29	178.804,41	268.175,98	357.445,13	446.611,82	534.800,00					
				Contrapartida:	166,23	334,34	501,45	668,37	835,10	1.000,00					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	89.064,52	179.138,75	268.677,43	358.113,50	447.446,92	535.800,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

Local

PM3 0.6
quarta-feira, 15 de maio de 2024

Data

FRANKNILVA VIEIRA MATOS
SILVA:66080185253

Assinado de forma digital por
FRANKNILVA VIEIRA MATOS
SILVA:66080185253

Responsável Técnico

Nome: FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA
CREA/CAU: 1103934279MA
ART/RRT: MA20240751076

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARTE I - CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARTE II - CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARTE III - CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARTE IV - CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARTE V - CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CRAS - PARTE VI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F 1	Administração Local	1																								
F 2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F 3	ADMINISTRAÇÃO	1	2	3	4	5	6																			
F 4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1					6																			
F 5	TERRAPLENAGEM	1																								
F 6	MOVIMENTO DE TERRA	1																								
F 7	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	1																								
F 8	ALVENARIA E PAINÉIS	1	2																							
F 9	ESQUADRIAS		2	3																						
F 10	COBERTURA			3	4																					
F 11	REVESTIMENTO				4	5																				
F 12	PISOS					5																				
F 13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						5																			
F 14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							5																		
F 15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								5																	
F 16	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS									6																
F 17	COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO E PÂNICO										6															
F 18	PINTURA											6														
F 19	LIMPEZA GERAL DA OBRA												6													

FRANKNILVA VIEIRA
MATOS
SILVA:66080185253

Assinado de forma digital
por FRANKNILVA VIEIRA
MATOS SILVA:66080185253